



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง
อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง www.nonsang.go.th




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง เป็นไปด้วยความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.nonsang.go.th หัวข้อแผนการดำเนินงานประจำปี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565


(นายทองวรรณ จิตโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง

คำนำ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ทราบถึง รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง เพื่อนำผลที่ได้จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และนำไปสู่ การปฏิบัติและการดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้จะเอื้อประโยชน์ ทั้งในสวนของการสะท้อนผลต่อองค์กรและสาธารณชน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นและ ประชาชนทั่วไป และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณตั้งจ่าย	สถานะ		งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างรั้วและป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง	1,000,000			อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสัง หมู่ที่ 14 (สายทางไหล่คลองสงน้ำ)	250,000	/		249,000	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านหนองบัวไชยวาน หมู่ที่ 3 (สายทางห้วยสะบ้า - ร่องไ้ก)	250,000	/		24,000	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 12 (สายทางไปคอกหมู)	118,000	/		117,000	กองช่าง
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านชีเหล็ก	241,000	/		240,000	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนผึ่ง หมู่ที่ 1 (สายทางทิศเหนือโรงเรียนบ้านโนนผึ่ง)	250,000	/		249,000	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 6 (สายทางข้างวัดบ้านหัวสะพาน)	250,000	/		249,000	กองช่าง
8	โครงการปรับปรุงถนนขึ้นดินผิวจราจรลงหินคลุก บ้านหนองบัวไชยวาน หมู่ที่ 8 (สายทางเรียบทางรถไฟฝั่งทิศตะวันออก)	250,000			อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
9	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสัง หมู่ที่ 11 (สายทางหน้าโรงเรียน - หน้าบ้านนางสมภรณ์ สีบวงศ์)	219,000	/		218,000	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโอง หมู่ที่ 5 (สายทางสะพานมูล)	250,000	/		249,000	กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลงหินคลุกบ้านหนองโอง หมู่ที่ 5 (สายทางบ้านหนองโอง - หนองหวาย)	109,000			อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวไชยวาน หมู่ที่ 8 (สายทางซอยข้างบ้านนายวิน ราชบุญคุณ)	36,000			35,800	กองช่าง
13	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านโนนผึ่ง หมู่ที่ 10 เส้นทางข้างบ้านนายสินชัย วรรณทวี	250,000			อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสัง หมู่ที่ 2 สายทางหน้าบ้าน นายสงวน ศรีเมือง	129,000			อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง

15	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาดะแกรงเหล็กทรง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสังหมู่ที่ 2 (สายทางหน้าวัดบ้าน โนนสัง)	56,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ปรับปรุง ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านโนนสัง หมู่ที่ 2 (สายทางหนองลิ้ม)	31,600			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสัง หมู่ที่ 9 (สายทางโนนหม้อแก่น)	490,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
18	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสัง หมู่ที่ 11 (สายทางสามแยกบ้านโนนสัง - บ้านโนน ผึ่ง)	54,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
19	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านโนนสัง หมู่ที่ 11 (เส้นทางข้างโรงเรียนบ้านโนนสัง ด้านทิศตะวันตก)	420,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
20	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน โนนสัง หมู่ที่ 14 (สายทางหน้าวัดบ้านโนนสัง)	296,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
21	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านโนนสัง หมู่ที่ 14 (เส้นทางศาลาประชาคม หมู่ที่ 14)	139,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนขึ้นดินลงลูกรัง บ้านโนนผึ่ง หมู่ที่ 1 (สาย ทางสถานีรถไฟเก่า - ดงหนองแวง)	216,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนขึ้นดินลงลูกรัง บ้านโนนผึ่ง หมู่ที่ 10 (สายทางไร่นายเสรี บัวลอย)	490,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
24	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ชีเหล็ก หมู่ที่ 7 (สายภายในหมู่บ้าน)	180,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีเหล็ก หมู่ที่ 7 (สายทางข้างโรงกลึง)	326,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวไชย วาน หมู่ที่ 3 (สายทางห้วยสะบ้า)	490,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนนขึ้นดินลงลูกรัง บ้านหนองบัวไชยวาน หมู่ที่ 8 (สายทางดอนปาก - วัดป่าศรีรัตนาราม)	490,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวไชย วาน หมู่ที่ 13 (สายทางนาเสียว)	490,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
29	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนอง หวาย หมู่ที่ 12 (สายทางบ้านหนองหวาย - บ้านหนองบัวไชย วาน)	490,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 4 (สายทางห้วยแซง)	490,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง

31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 6 (สายทางเรียบทางรถไฟ)	300,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโอง หมู่ที่ 5 (สายทางเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำมูล)	495,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
33	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองส่งน้ำ บ้านหนอง หวาย หมู่ที่ 12	57,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนนขึ้นดินลูกรัง บ้านหนองโอง หมู่ที่ 5 (สายทางบ้านหนองโอง - บ้านหนองหวาย)	498,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสัง หมู่ที่ 9 (สายทางแม่โจ้)	499,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
36	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนสัง หมู่ที่ 11 (สายทางหน้าโรงเรียนบ้านโนนสัง)	80,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
37	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนสัง หมู่ที่ 11 (สายทางหน้าบ้านนางสมภรณ์ สีบวงส์)	83,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนนขึ้นดินลูกรัง บ้านโนนสัง หมู่ที่ 9 (สาย ทางโสภพระ)	283,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
39	โครงการปรับปรุงลานจอดรถ คสล. บ้านโนนสัง หมู่ที่ 11 (เมรุ บ้านโนนสัง)	208,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนนขึ้นดินลูกรัง บ้านโนนสัง หมู่ที่ 11 (สายทางหนองกะยอม)	200,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสัง หมู่ที่ 9 (สายทางวัดแก้วสีบ)	499,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
42	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านโนนสัง หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 10 (สายทางเส้นกลางบ้าน)	250,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
43	โครงการก่อสร้างถนนขึ้นดินลูกรัง บ้านโนนสัง หมู่ที่ 10 (สายทางท่าเดือนห้าฝั่งตะวันออก)	200,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
44	โครงการก่อสร้างถนนขึ้นดินลงหินคลุก บ้านโนนสัง หมู่ที่ 10 (สายทางข้างบ่มน้ำมันพื)	100,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
45	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสัง หมู่ที่ 1 (สายทางหน้าพระใหญ่)	10,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสัง หมู่ที่ 10 (สายทางไปหนองกะเดา)	499,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
47	โครงการก่อสร้างถนนขึ้นดินลงหินคลุก บ้านโนนสัง หมู่ที่ 10 (สายทางแยกจากถนนหัวสะพาน)	100,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
48	โครงการก่อสร้างถนนขึ้นดินลูกรัง บ้านหนองบัวไชยวาน หมู่ที่ 8 (สายทางข้างหนองบัว)	51,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง

49	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองบัวไชยวาน หมู่ที่ 3 (สายทางคำธนูด้านทิศตะวันตก)	200,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
50	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองบัวไชยวาน หมู่ที่ 8 (สายทางไหล่คลองส่งน้ำ)	220,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
51	โครงการก่อสร้างถนนขึ้นดินลงลูกรัง บ้านหนองบัวไชยวาน หมู่ที่ 8 (สายทางนานายาวิน ราชบุญคุณ)	80,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
52	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนสัง (สายทางข้าง โรงเชือดหมูแม่โจ้)	100,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
53	โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง บ้านโนนสัง (สายทางท่าเสี้ยว แม่น้ำมูล)	300,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
54	โครงการถนนขึ้นดินลงลูกรัง บ้านโนนผึ่ง หมู่ที่ 10 (สายทาง ท่าเดือนห้าฝั่งตะวันตก)	100,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 6 (สายทางเรียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226)	192,000			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง ช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ร.ก.	โครงการกิจกรรม	งบประ มาณตั้งจ่าย	สถานะ		งบประ มาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว	ยังไม่ ดำเนิน การ		
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	30,000	/		29,300	สนง. ปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประ มาณตั้งจ่าย	สถานะ		งบประ มาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนิน การแล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและกำจัด ยุงลาย	100,000	/		43,650	สนง. ปลัด

2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	55,000	/		51,240	สนง. ปลัด
3	โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนฯ	30,000	/		17,400	สนง. ปลัด
4	โครงการฝึกอบรมฯ อปพร. และจัดซื้อเครื่องแบบ	138,000	/		134,000	สนง. ปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางการศึกษา

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณตั้งจ่าย	สถานะ		งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ		
1	โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน	1,372,800	/		964,926.68	กองการศึกษา
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	1,036,750	/		807,110	กองการศึกษา
3	อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลโนนสัง จำนวน 6 แห่ง	2,226,000	/		2,202,900	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณตั้งจ่าย	สถานะ		งบประมาณที่เบิกจ่าย(บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ		
1	โครงการสร้างหลักประกัน รายได้ผู้สูงอายุ	11,300,000	/		10,101,100	สนง. ปลัด
2	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือ ทูพพลภาพ	3,192,000	/		2,766,100	สนง. ปลัด
3	การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000	/		111,000	สนง. ปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณตั้งจ่าย	สถานะ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ		

1	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	2,500	/		1,950	สนง. ปลัด
2	โครงการกำจัดวัชพืช	110,000	/		110,000	สนง. ปลัด
3	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,500		/		สนง. ปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณตั้งจ่าย	สถานะ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ		
-	-	-				

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านองค์และการบริหารจัดการที่ดี

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณตั้งจ่าย	สถานะ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ		
1	จัดเลือกตั้งท้องถิ่น	340,000	/		336,930.50	สนง. ปลัด
2	สนับสนุนเงินอุดหนุนจ่ายให้หน่วย หน่วยงานราชการและองค์กรอื่น	7,000	/		7,000	สนง. ปลัด
3	อุดหนุนองค์กรภาคประชาชน ภายในตำบล	280,000	/		280,000	สนง. ปลัด

รายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการ	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	787ม000	1,099,694.05

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,663,992.00	21,580,796.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,923,500	25,548,370.40
รวมทั้งสิ้น	47,371,492.00	48,228,860.21

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริง
งบกลาง	15,759,782.00	13,725,337.84
งบบุคลากร	15,447,260.00	12,727,724.10
งบดำเนินงาน	8,056,350.00	6,436,028.25
งบลงทุน	4,183,100.00	2,115,300.00
งบเงินอุดหนุน	3,925,000.00	3,580,909.00
รวมทั้งสิ้น	47,371,492.00	38,585,299.00

ปัญหา อุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง ได้ตั้งงบประมาณในการไว้แต่บางโครงการไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อ (โควิด 19) และบางพื้นที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วม จึงไม่สามารถดำเนินการได้ และโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถดำเนินการได้ทันปีงบประมาณ เพราะรายได้ที่รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้ล่าช้าจึงต้องกันงบประมาณไว้ดำเนินการในปีถัดไป

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -